

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
 เทศบาลตำบลกุตุบาก

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรลูกรังคันดินลำห้วยอีต่อน	๗๓,๙๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๗๓,๙๐๐ บาท - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรลูกรังคันดินลำห้วยกุดเวียน	๑๒๐,๔๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๑๒๐,๔๐๐ บาท - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรลูกรัง สายแยกจากถนนวีระพัฒน์ถึงท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยสิบสี่	๙๐,๗๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๙๐,๗๐๐ บาท - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ถนนกุตุบาก-หนองบัว ซอย ๕ ชุมชนที่ ๖	๓๓๔,๐๐๐	๓๒๕,๖๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๒๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนพัฒนาจากสี่แยกหลังโรงพยาบาลกุตุบากถึงบ่อพักน้ำ คสล.	๔๕๒,๙๐๐	๔๓๙,๗๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๒๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนน ซอยแยกจากถนนรอบเมือง ซอย ๒ ถึงถนนเจริญราษฎร์ ซอย ๓	๒๖๙,๒๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๒ ก.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนน คสล. ภายในตลาดเทศบาลตำบลกุตุบาก	๔๙๓,๙๐๐	๔๔๗,๓๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๒๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนน คสล. ภายในตลาดเทศบาลตำบลกุตุบาก (ต่อเนื่อง)	๑๙๓,๐๐๐	๑๘๙,๓๐๐	๑๓ ส.ค. ๖๗	๑๒ ต.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนสุขาภิบาล ๑ (ประชาสามัคคี)	๔๐๖,๙๐๐	๓๘๘,๑๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๒๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ซ่อมแซมคอนกรีตตาดคลองส่งน้ำ (จากฝายนานายเขียวไปนานายพงษ์ประพันธ์)	๑๙๓,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงพื้น คสล. โรงเก็บปราสาทฝั่งศูนย์ประสานงานชุมชนที่ ๕	๕๖,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๖๗	๑๓ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ประสานงานชุมชนที่ ๓ กุดบากไทยเจริญ เป็นลาน คสล. (ชุมชนที่ ๓)	๘๘,๐๐๐	๗๐,๘๐๐	๒ ก.ค. ๖๗	๑ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงพื้น คสล. อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ (ชุมชนที่ ๕)	๑๐,๗๐๐	๑๐,๔๐๐	๒ ก.ค. ๖๗	๑ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงเครื่องกระจายเสียง ชุมชนที่ ๔	๓๐,๐๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๓๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนอินทร์พรหม ชุมชนที่ ๘	๔๙๒,๖๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๔๙๒,๖๐๐ บาท - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ข้างถนนสามัคคี ชุมชนที่ ๒	๑๔๖,๒๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๑๔๖,๒๐๐ บาท - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
ขยายไหล่ทาง/ขอบถนน/มูมถนนทางเชื่อมทางแยก ในเขตพื้นที่ ทต.กุดบาก	๒๗๙,๒๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๒๗๙,๒๐๐ บาท - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. สาย สปก.หนองสองหาง บ้านนาขาม (สุขาภิบาล ๑ ซอย ๓)	๔๙๗,๙๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๔๙๗,๙๐๐ บาท - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล ๑ ซอย ๓ (กุดบาก-นาขาม)	๔๘๒,๗๐๐	๔๘๑,๒๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวทาง คสล. ถนนวิระพัฒน์ (ชุมชนที่ ๔)	๔๙๕,๖๐๐	๔๘๗,๓๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสุขาภิบาล ๑ ซอย ๒ (ถนนกลางบ้าน) ชุมชนที่ ๘	๔๑๔,๐๐๐	๒๙๒,๘๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๗	๑๘ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนศรีสวัสดิ์ ซอย ๑๒	๒๑๕,๓๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๒ ก.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก	๓๘๙,๙๐๐	๓๗๖,๘๐๐	๒ ก.ค. ๖๗	๑ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ติดตั้งโคมไฟกระพริบเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell ๓๐๐ mm.) (ข้างโรงพยาบาลกุดบาก)	๖๐,๐๐๐	๕๙,๒๐๐	๒๗ ส.ค. ๖๗	๒๖ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
			ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ถนนกุดบาก วาริชภูมิ ซอย ๑๐ (ถ.สปก.กุดบาก กุดไท) หนองโน	๓๕๕,๗๐๐	๓๕๕,๑๐๐	๒๗ ส.ค. ๖๗	๒๖ ต.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างหอกระจายเสียง (ชุมชนที่ ๗)	๓๗,๖๐๐	๓๗,๔๐๐	๒ ก.ย. ๖๗	๑๗ ต.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการทางร่างกายบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุดบาก	๑๐๑,๔๐๐	๑๐๐,๑๐๐	๒ ก.ย. ๖๗	๑ พ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (กิ่งคู้) จำนวน ๔ แห่ง บริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก	๑๔๔,๓๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๒ ก.ย. ๖๗	๒ ต.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดบาก แปลงเกษตรกรรม (ซอยสิบสี่) บ้านกุดบาก หมู่ ๒ ตำบลกุดบาก	๔,๑๖๕,๖๐๐	๒,๓๑๐,๐๐๐	๑๐ มี.ย. ๖๗	๘ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๗๐	๒๖ มี.ย. ๖๗	๒๖ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการส่งเสริมแนวคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๖ ส.ค. ๖๗	๑๖ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่าธรรมเนียมค่าเช่าตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์	๑๗๐,๕๐๐	๑๗๐,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานรัฐพิธี	๔๕,๐๐๐	๓๑,๓๑๐	๑๓ ต.ค. ๖๖	๑๒ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ)	๔๐๓,๖๐๐	๔๐๓,๒๕๘	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง	๒,๐๙๔,๔๐๐	๒,๐๘๒,๐๘๐	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
จัดซื้อนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓๒,๒๐๐	๑๒๘,๙๔๖.๑๐	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
จัดซื้อนมโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง	๙๒๙,๕๐๐	๘๖๙,๖๗๘.๙๔	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุตบาก)	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๙๙๖	๑๐ ก.ค. ๖๗	๑๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุตบาก	๑๐,๐๐๐	๙,๔๐๐	มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	๑๒,๒๐๐	๕,๔๐๐	๑๐ ก.ค. ๖๗	๑๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๗	- แล้วเสร็จ ๑๐๐ % - ไม่ใช่ งบประมาณราชการ
ค่าใช้จ่ายโครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	- แล้วเสร็จ ๑๐๐ % - ไม่ใช่ งบประมาณราชการ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๗,๗๐๐	๗,๘๓๐	๑๖ พ.ค. ๖๗	๑๑ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	๑๙,๙๐๐	๘,๗๗๕	๑๖ พ.ค. ๖๗	๑๑ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๘,๔๐๐	๑๒,๕๒๘	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๔,๕๐๐	๒,๒๖๕	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสด แผงลอย ร้านค้าร้านอาหาร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันในชุมชน	๕,๐๐๐	๔,๘๒๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการตรวจสารพิษในร่างกาย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก จำนวน ๘ ชุมชน สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๘ เม.ย. ๖๗	๑๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๓๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	-	๓๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	- แล้วเสร็จ ๑๐๐ % - ไม่ใช่ งบประมาณราชการ
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๒ พ.ค. ๖๗	๒๒ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๖๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง	๕๐,๐๐๐	๓๓,๙๔๐	๒๓ ต.ค. ๖๖	๒๓ ต.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจริยธรรมนำชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน ๘ ชุมชน ในการจัดเตรียม งานปราสาทผึ้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุตุบาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรมน้ำใจไทกะเลิงและงานกาชาดอำเภอกุตุบาก	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖ ม.ค. ๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
สมทบกองทุน สปสช.	๑๕๐,๐๐๐	๙๖,๐๓๐	๒๘ มี.ค. ๖๗	๒๘ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๙๐๑,๒๐๐	๖,๔๙๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๓๙๙,๐๐๐	๑,๓๙๔,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดตั้งและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๗	๒๘ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๕,๐๐๐	๑,๔๖๐	๒๑ มี.ย. ๖๗	๒๑ มี.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการปลูกต้นไม้	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๒๑ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการบริหารจัดการขยะ	๕๐,๐๐๐	๓๖,๔๕๑.๒๕	๑ ต.ค. ๖๖	๑๕ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการส่งเสริมการใช้บ่อดักไขมันในครัวเรือน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านความพึงพอใจในการบริหารงาน	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคม	๑๐,๐๐๐	๔,๓๔๕	๒๖ เม.ย. ๖๗	๒๖ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานรับเสด็จ	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อม	๕๐,๐๐๐	๒๓,๒๖๑	๗ ก.ย. ๖๗	๓ พ.ย. ๖๗	- ผูกพัน ๒๖,๗๒๘ บาท
โครงการจิตอาสา	๕,๐๐๐	๔,๗๘๐	๑ พ.ค. ๖๗	๑ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	ว/ด/ป เริ่มโครงการ	ว/ด/ป สิ้นสุดโครงการ	
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	- แล้วเสร็จ ๑๐๐ % - ไม่ใช่ งบประมาณราชการ
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน	๒๗,๐๐๐	๒๖,๗๕๐	๑๗ ก.ค. ๖๗	๑๘ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ	๒๕,๐๐๐	๑๘,๔๕๐	๖ มี.ค. ๖๗	๖ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ	๑๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒	๑๑๒,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	- ผูกพัน ๙,๐๐๐ บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการดับเพลิง	๕,๐๐๐	๓,๓๐๐	๒ เม.ย. ๖๗	๒๖ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	๒๘ ส.ค. ๖๗	๒๘ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	๑๐,๐๐๐	๓,๙๐๐	๒๖ มี.ย. ๖๗	๒๖ มี.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗ ส.ค. ๖๗	๗ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

### ปัญหา/อุปสรรค

- ๒.๑.๑ การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ มีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้ทุกโครงการ/กิจกรรม
- ๒.๑.๒ น้ำประปาไหลไม่แรง น้ำไม่ใสสะอาด
- ๒.๑.๓ ปัญหาการลักขโมยสิ่งของในสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน
- ๒.๑.๔ กลุ่มอาชีพชุมชนไม่ยั่งยืนต่อเนื่อง
- ๒.๑.๕ ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

## ข้อเสนอแนะ

๒.๒.๑ บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยการลำดับความสำคัญเร่งด่วนตามความเดือดร้อนของประชาชนก่อนหลัง

๒.๒.๒ บริหารจัดการระบบประปาโดยการปรับปรุง ขยายท่อเมนส่งน้ำ หรือการก่อสร้างเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำของชุมชน

๒.๒.๓ หน่วยงาน สถานที่ราชการ ชุมชน ทุกภาคส่วนมีมาตรการป้องกันอาคาร สถานที่ รวมถึงการร่วมมือกันสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ราชการอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน

๒.๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งและสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นกลุ่มอาชีพเป็นประจำและต่อเนื่อง

๒.๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าชุมชน