

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลกุตบาก

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการรณรงค์การลดอุบัติเหตุตามท้องถนน	๗๐,๐๐๐	๓๒,๘๗๖	ธ.ค. ๖๗	เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครในการขยายเขตไฟฟ้าอำเภอกุดบาก	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๑๑๐.๕๕	ก.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	อุดหนุนงบประมาณให้ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว
ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรลูกรังคันดินลำห้วยอีต่อน	๗๓,๙๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๗๓,๙๐๐ บาท - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรลูกรังคันดินลำห้วยกุดเวียน	๑๒๐,๔๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๑๒๐,๔๐๐ บาท - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
ปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางจราจรลูกรัง สายแยกจากถนนวิระพัฒน์ถึงท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยสิบสี่	๙๐,๗๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๙๐,๗๐๐ บาท - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ถนน กุดบาก-หนองบัว ซอย ๕ ชุมชนที่ ๖	๓๓๔,๐๐๐	๓๒๕,๖๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๒๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนพัฒนาจากสี่แยกหลังโรงพยาบาลกุตบากถึงบ่อพักน้ำ คสล.	๔๕๒,๙๐๐	๔๓๙,๗๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๒๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนน ซอยแยกจากถนนรอบเมือง ซอย ๒ ถึงถนนเจริญราษฎร์ ซอย ๓	๒๖๙,๒๐๐	๒๔๖,๐๐๐	๒ ก.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนน คสล. ภายในตลาดเทศบาลตำบลกุตบาก	๔๙๓,๙๐๐	๔๔๗,๓๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๒๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนน คสล. ภายในตลาดเทศบาลตำบลกุ๊ดบาก (ต่อเนื่อง)	๑๙๓,๐๐๐	๑๘๙,๓๐๐	๑๓ ส.ค. ๖๗	๑๒ ต.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนสุขาภิบาล ๑ (ประชาสามัคคี)	๔๐๖,๙๐๐	๓๘๘,๑๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๒๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ (จากฝายนายนายเขียวไปนายนายพงษ์ประพันธ์)	๑๙๓,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงพื้น คสล. โรงเก็บปราสาทผึ้งศูนย์ประสานงานชุมชนที่ ๕	๕๖,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒๙ พ.ค. ๖๗	๑๓ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ประสานงานชุมชนที่ ๓ กุ๊ดบากไทยเจริญเป็นลาน คสล. (ชุมชนที่ ๓)	๘๘,๐๐๐	๗๐,๘๐๐	๒ ก.ค. ๖๗	๑ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงพื้น คสล. อาคารศูนย์ฝึกอาชีพ (ชุมชนที่ ๕)	๑๐,๗๐๐	๑๐,๔๐๐	๒ ก.ค. ๖๗	๑ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงเครื่องกระจายเสียง ชุมชนที่ ๔	๓๐,๐๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๓๐,๐๐๐ บาท - อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
ก่อสร้างถนน คสล.ถนนอินทร์พรหม ชุมชนที่ ๘	๔๙๒,๖๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๔๙๒,๖๐๐ บาท - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ข้างถนนสามัคคี ชุมชนที่ ๒	๑๔๖,๒๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๑๔๖,๒๐๐ บาท - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
ขยายไหล่ทาง/ขอบถนน/มูถนนทางเชื่อมทางแยกในเขตพื้นที่ ทต.กุ๊ดบาก	๒๗๙,๒๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๒๗๙,๒๐๐ บาท - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. สายสปก.หนองสองทาง บ้านนาขาม (สุขาภิบาล ๑ ซอย ๓)	๔๙๗,๙๐๐	-	-	-	- ผูกพัน ๔๙๗,๙๐๐ บาท - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขาภิบาล ๑ ซอย ๓ (กุดบาก-นาขาม)	๔๘๒,๗๐๐	๔๘๑,๒๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวทาง คสล. ถนนวิระพัฒน์ (ชุมชนที่ ๔)	๔๙๕,๖๐๐	๔๘๗,๓๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสุขาภิบาล ๑ ซอย ๒ (ถนนกลางบ้าน) ชุมชนที่ ๘	๔๑๔,๐๐๐	๒๙๒,๘๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	๑๐ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑๘ มิ.ย. ๖๗	๑๘ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างถนนศรีสวัสดิ์ ซอย ๑๒	๒๑๕,๓๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๒ ก.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดบาก	๓๘๙,๙๐๐	๓๗๖,๘๐๐	๒ ก.ค. ๖๗	๑ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ติดตั้งโคมไฟกระพริบเตือนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell ๓๐๐ mm.) (ข้างโรงพยาบาลกุดบาก)	๖๐,๐๐๐	๕๙,๒๐๐	๒๗ ส.ค. ๖๗	๒๖ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงทางผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. ถนนกุดบาก วาริชภูมิ ซอย ๑๐ (ถ.สปก.กุดบาก กุดไท) หนองโน	๓๕๕,๗๐๐	๓๕๕,๑๐๐	๒๗ ส.ค. ๖๗	๒๖ ต.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ก่อสร้างหอกระจายเสียง (ชุมชนที่ ๗)	๓๗,๖๐๐	๓๗,๔๐๐	๒ ก.ย. ๖๗	๑๗ ต.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการทางร่างกายบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกุตุบาก	๑๐๑,๔๐๐	๑๐๐,๑๐๐	๒ ก.ย. ๖๗	๑ พ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (กิ่งคู) จำนวน ๔ แห่งบริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลกุตุบาก	๑๔๔,๓๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๒ ก.ย. ๖๗	๒ ต.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุตุบาก แปลงเกษตรกรรม (ซอยสิบสี่) บ้านกุตุบาก หมู่ ๒ ตำบลกุตุบาก	๔,๑๖๕,๖๐๐	๒,๓๑๐,๐๐๐	๑๐ มิ.ย. ๖๗	๘ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๗๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	๒๖ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการส่งเสริมแนวคิดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๖ ส.ค. ๖๗	๑๖ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่าธรรมเนียมค่าเช่าตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์	๑๗๐,๕๐๐	๑๗๐,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานรัฐพิธี	๔๕,๐๐๐	๓๑,๓๑๐	๑๓ ต.ค. ๖๖	๑๒ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ)	๔๐๓,๖๐๐	๔๐๓,๒๕๘	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนกุตุบากราษฎร์บำรุง	๒,๐๙๔,๔๐๐	๒,๐๘๒,๐๘๐	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
จัดซื้อนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓๒,๒๐๐	๑๒๘,๙๔๖.๑๐	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
จัดซื้อนมโรงเรียนกุตุบากราษฎร์บำรุง	๙๒๙,๕๐๐	๘๖๙,๖๗๘.๙๔	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุตุบาก)	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๙๙๖	๑๐ ก.ค. ๖๗	๑๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุตบาก	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	มี.ค. ๖๗	มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	๑๒,๒๐๐	๕,๕๐๐	๑๐ ก.ค. ๖๗	๑๐ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	-	ม.ค. ๖๗	ม.ค. ๖๗	- แล้วเสร็จ ๑๐๐ % - ไม่ใช่ งบม.ราชการ
ค่าใช้จ่ายโครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	- แล้วเสร็จ ๑๐๐ % - ไม่ใช่ งบม.ราชการ
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๗,๗๐๐	๗,๘๓๐	๑๖ พ.ค. ๖๗	๑๑ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	๑๙,๙๐๐	๘,๗๗๕	๑๖ พ.ค. ๖๗	๑๑ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๘,๔๐๐	๑๒,๕๒๘	ต.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๔,๕๐๐	๒,๒๖๕	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสด แผงลอย ร้านค้าร้านอาหาร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันในชุมชน	๕,๐๐๐	๔,๘๒๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการตรวจสารพิษในร่างกาย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก จำนวน ๘ ชุมชนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๘ เม.ย. ๖๗	๑๐ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๓๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	-	๓๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	- แล้วเสร็จ ๑๐๐ % - ไม่ใช่ งบประมาณราชการ
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๒ พ.ค. ๖๗	๒๒ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	๖๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑๙ ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้ง	๕๐,๐๐๐	๓๓,๙๔๐	๒๓ ต.ค. ๖๖	๒๓ ต.ค. ๖๖	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจริยธรรมนำชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน ๘ ชุมชน ในการจัดเตรียมงานปราสาทผึ้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภออุตุบก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรมน้ำใจไทกะเลิงและงานกาชาดอำเภออุตุบก	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖ ม.ค. ๖๗	๑๑ ม.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
สมทบกองทุน สปสช.	๑๕๐,๐๐๐	๙๖,๐๓๐	๒๘ มี.ค. ๖๗	๒๘ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๙๐๑,๒๐๐	๖,๔๙๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๓๙๙,๐๐๐	๑,๓๙๔,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดตั้งและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๗	๒๘ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	๕,๐๐๐	๑,๔๖๐	๒๑ มี.ย. ๖๗	๒๑ มี.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปลูกต้นไม้	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗	๒๑ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการบริหารจัดการขยะ	๕๐,๐๐๐	๓๖,๔๕๑.๒๕	๑ ต.ค. ๖๖	๑๕ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการส่งเสริมการใช้บ่อดักไขมันในครัวเรือน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านความพึงพอใจในการบริหารงาน	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคม	๑๐,๐๐๐	๔,๓๔๕	๒๖ เม.ย. ๖๗	๒๖ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการจัดงานรับเสด็จ	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อม	๕๐,๐๐๐	๒๓,๒๖๑	๗ ก.ย. ๖๗	๓ พ.ย. ๖๗	- ผูกพัน ๒๖,๗๒๘ บาท
โครงการจิตอาสา	๕,๐๐๐	๔,๗๘๐	๑ พ.ค. ๖๗	๑ พ.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	- แล้วเสร็จ ๑๐๐ % - ไม่ใช่ งบประมาณราชการ
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน	๒๗,๐๐๐	๒๖,๗๕๐	๑๗ ก.ค. ๖๗	๑๘ ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ	๒๕,๐๐๐	๑๘,๔๕๐	๖ มี.ค. ๖๗	๖ มี.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ	๑๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
๒	๑๑๒,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	- ผูกพัน ๙,๐๐๐ บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการดับเพลิง	๕,๐๐๐	๓,๓๐๐	๒ เม.ย. ๖๗	๒๖ เม.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	๒๘ ส.ค. ๖๗	๒๘ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๓,๙๐๐	๒๖ มิ.ย. ๖๗	๒๖ มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗ ส.ค. ๖๗	๗ ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

- ปัญหา/อุปสรรค

๑. การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนฯ ได้ทุกโครงการ/กิจกรรม
๒. น้ำประปาไหลไม่แรง น้ำไม่ใสสะอาด
๓. ปัญหาการลักขโมยสิ่งของในสถานที่ราชการ เช่น โรงเรียน
๔. กลุ่มอาชีพชุมชนไม่ยั่งยืนต่อเนื่อง
๕. ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินการ
		งบประมาณ	วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	

- ข้อเสนอแนะ

๑. บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยการลำดับความสำคัญเร่งด่วนตามความเดือดร้อนของประชาชนก่อนหลัง
๒. บริหารจัดการระบบประปาโดยการปรับปรุง ขยายท่อเมนส่งน้ำ หรือการก่อสร้างเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำของชุมชน
๓. หน่วยงาน สถานที่ราชการ ชุมชน ทุกภาคส่วนมีมาตรการป้องกันอาคาร สถานที่ รวมถึงการร่วมมือกันสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ราชการอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งและสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นกลุ่มอาชีพเป็นประจำและต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มอาชีพผู้ผลิตสินค้าชุมชน