

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน...เทศบาลตำบลกุดบาก...

| ลำดับ ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑ | ปรับปรุงผิวทางจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสุขาภิบาล ๑ ซอย ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตารางเมตร | ๔๙๗,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๒ | ปรับปรุงผิวทางจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจริญราษฎร์ ซอย ๖ (ข้างบ้าน อ.พลกฤษ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตารางเมตร | ๔๗๓,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๓ | ปรับปรุงผิวทางจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยแยกจาก ถนนบ้านกุดบาก - บ้านบัว ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรยาว ๒๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตารางเมตร | ๔๙๖,๑๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๔ | ปรับปรุงผิวทางจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกุดบาก - หนอง บัว ซอย ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๙ ตารางเมตรพร้อม วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร | ๔๕๕,๒๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |

| ลำดับ ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๕ | รื้อถอนทางเดินเท้าข้างถนนเจริญราษฎร์และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาปิดเหล็กบ่อ พักน้ำ ๐.๖๕ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓๑ แห่ง | ๔๘๖,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๖ | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสวนสุขภาพ (หนองบาก) ขนาดกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร | ๒๙๙,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๗ | ติดตั้งเครื่องกวนบ้านระบาย (เครื่องยกพร้อมเพลลา) ขนาด ๕๐๐ กิโลกรัม บริเวณ ประตูน้ำฝายทดน้ำในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก จำนวน ๒๐ ชุด | ๑๒๔,๖๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๘ | ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาล (ถนนรอบเมือง) ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร | ๑๔๑,๖๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๙ | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างถนนสามัคคีหลังโรงพยาบาลกุดบาก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร และบ่อพักน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กขนาด ๑ x ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๓ แห่ง | ๔๙๖,๒๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๑๐ | ปรับปรุงวัสดุถุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจาก กระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบอลูซิงค์หนา ๐.๔๐ มิลลิเมตร พื้นที่ ๕๒๕ ตารางเมตร และปรับปรุงฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มิลลิเมตร โครงเคร่า อะลูมิเนียมที่บาร์ ขนาด ๒๙๔ ตารางเมตร | ๔๔๘,๖๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๑๑ | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามกีฬาศูนย์ประสานประสานงานชุมชน ที่ ๕ (ห้าแยกพัฒนา) ขนาดความหนา ๐.๑๐ เมตรพื้นที่ ๔๔๔ ตารางเมตร | ๒๐๖,๑๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |

| ลำดับ ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|-----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๑๒ | ซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก ขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๔๘๕ ตารางเมตร | ๓๑๕,๓๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๑๓ | ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก ขนาดความหนา ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรลูกรัง ๗๖๔ ลูกบาศก์เมตร | ๑๒๗,๗๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๑๔ | บำรุงรักษาไหล่ทางในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก ขนาดความกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร | ๒๕,๓๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๑๕ | ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสามัคคี ขนาดความหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๘๕ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หรือพื้นที่ ๑๕๕.๕๕ ตารางเมตร | ๑๒๖,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๑๖ | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ตีเส้นถนน แผงกั้น ป้ายสัญญาณไฟจราจร และ วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ | ๑๕,๐๐๐ | มี.ย. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๑๗ | โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน | ๕,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๑๘ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว | ๕,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๑๙ | โครงการจัดตั้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชน | ๕,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๒๐ | โครงการจัดงานรัฐพิธี | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๑๓,๔๕๐ |
| ๒๑ | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ๖๖๐,๑๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๔๘๔,๗๐๐ |
| ๒๒ | อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง | ๒,๐๗๖,๘๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๑,๐๔๙,๔๐๐ |
| ๒๓ | จัดซื้อนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๓๖,๗๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๒๕,๘๘๒.๗๑ |

| ลำดับ ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๒๔ | จัดซื้อนมโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง | ๘๒๑,๗๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๒๐๓,๑๑๓.๔๗ |
| ๒๕ | โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดบาก | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๒๖ | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๑๐,๐๐๐ | ม.ค.-๖๘ | | | ✓ | ไม่ใช้งบประมาณ |
| ๒๗ | ค่าใช้จ่ายโครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียง | ๕,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๒๘ | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๒๙ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๓๐ | โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๓๑ | โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสด แผงลอย ร้านค้าร้านอาหาร | ๕,๐๐๐ | เม.ย. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๓๒ | โครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันในชุมชน | ๕,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๓๓ | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ๑๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |

| ลำดับ ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๓๔ | โครงการตรวจสอบพิษในร่างกาย | ๕,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๓๕ | อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกุดบาก จำนวน ๘ ชุมชน สำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | ๑๖๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ดำเนินการแล้ว เสร็จ อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย งบประมาณ |
| ๓๖ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ | ๔,๘๒๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๓๗ | โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ | ๖๐,๐๐๐ | ก.พ. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๓๘ | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๓๙ | โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา | ๕,๐๐๐ | พ.ค.-๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๔๐ | โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา | ๕๐,๐๐๐ | ก.ค.-๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๔๑ | โครงการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา แห่งปราสาทผึ้ง | ๕๐,๐๐๐ | ต.ค.-๖๗ | | | ✓ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๔๒ | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | ๕๐,๐๐๐ | พ.ย.-๖๗ | | | ✓ | ๕๐,๐๐๐ |
| ๔๓ | โครงการจริยธรรมนำชุมชน | ๕,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |

| ลำดับ ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๔๔ | อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน ๘ ชุมชน ในการจัดเตรียมงานปราสาทผึ้ง | ๒๐๐,๐๐๐ | ต.ค.-๖๗ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๔๕ | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอกุศุดบาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรวมน้ำใจไท กะเลิงและงานกาชาดอำเภอกุศุดบาก | ๑๐๐,๐๐๐ | ม.ค.-๖๘ | | | ✓ | ๑๐๐,๐๐๐ |
| ๔๖ | สมทบกองทุน สปสช. | ๑๐๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | | ✓ | ๙๕,๖๔๗.๕๐ |
| ๔๗ | โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ | ๕,๐๐๐ | พ.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๔๘ | โครงการปลูกต้นไม้ | ๕,๐๐๐ | พ.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๔๙ | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๕๐ | โครงการบริหารจัดการขยะ | ๕๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๘,๓๗๒.๕๐ |
| ๕๑ | โครงการส่งเสริมการใช้บ่อดักไขมันในครัวเรือน | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๕๒ | ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในด้านความพึงพอใจในการ บริหารงาน | ๕,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๕๓ | โครงการจัดประชุมและเวทีประชาคม | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๒,๑๐๐ |
| ๕๔ | โครงการจัดงานรับเสด็จ | ๕,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |

| ลำดับ ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๕๕ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อม | ๕๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๕๖ | โครงการจิตอาสา | ๕,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๑,๕๘๐ |
| ๕๗ | ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน | ๕,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๕๘ | โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน | ๑๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๕๙ | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๑๒๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๖๐ | อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (สถานที่กลาง) อำเภอกุตุบาก จังหวัดสกลนคร | ๒๘,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๒๘,๐๐๐ |
| ๖๑ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการดับเพลิง | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๖๒ | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชน | ๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๖๓ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | | ✓ | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๖๔ | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด (โอนเพิ่ม ๔๕,๐๐๐ บาท) | ๑๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | | | ✓ | ๕๕,๐๐๐ |

| ลำดับ ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๖๕ | จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ดังนี้ ๑) มิกเซอร์เครื่องผสมเสียง)๑๖ ช่อง มี effectในตัว จำนวน ๑ เครื่อง ๒) อีควอไลเซอร์ (EQ) ๒ ชั้น ๓๑ BAND จำนวน ๑ เครื่อง ๓) ครอสโอเวอร์ ๓ ทาง จำนวน ๑ เครื่อง | ๓๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | | √ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๖๖ | จัดซื้อไมค์ห้องประชุมสภาเทศบาล ครบชุดพร้อมใช้ ดังนี้ - เครื่องควบคุม ใช้กับไมค์โครโฟนชุดประชุมได้ถึง ๑๕๐ ชุด, มีลำโพง MONITER พร้อมมวลกลุ่ม, ปรับเสียง มีช่องต่อ PRE OUT และ REC OUT - ไมค์โครโฟน คอนแดนเซอร์รับสัญญาณทางด้านหน้า (๑๒-๔๘V), ความถี่ ตอบสนองเอง ๑๐๐ Hz - ๒๐ kHz, ลำโพงทนกำลังขับ ๓ Watt ๘ Ohm, รับ สัญญาณเสียงขาเข้า ๑๑๐ dB(SPL),ขนาด WxHxD ๑๓๐x๖๐x๑๕๑ (mm.) | ๓๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | | √ | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๖๗ | จัดซื้อชุดเครื่องเสียง ได้แก่ เพาเวอร์มิกเซอร์กำลังขับไม่น้อยกว่า ๓๓๐ วัตต์ ใช้ได้ ทั้งไฟ AC/DC ตู้อำโพงซับเบส ขนาด ๑๕ นิ้ว ลำโพงฮอร์นอคูมิเนียมพร้อมยูนิท ขนาด ๑๕ X ๘ นิ้ว ไมค์โครโฟนสาย พร้อมสาย เพาเวอร์แอมป์ มิกเซอร์ ๘ ช่อง (มี เอฟเฟกซีเนในตัว) ตู้อำโพง กลาง แหลม ครอสโอเวอร์สเตอริโอ ๒ ทาง ฯลฯ | ๑๐๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | √ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๖๘ | จัดซื้อเครื่องเสียงลากจูง แบบลากจูง ๑๕ นิ้ว ๒ ทาง รองรับ Bluetooth ขนาด ๕๐๐ วัตต์ ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | √ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |

| ลำดับ ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|--|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๖๙ | จัดซื้อเก้าอี้บริหาร (กองคลัง) จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ๑) เก้าอี้บุนวม ๒) มีพนักพิงหลังสูง ๓) ล้อเลื่อนปรับระดับได้ ๔) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง | ๕,๘๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | √ | | | ๕,๘๐๐ |
| ๗๐ | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จำนวน ๕ หลัง ขนาดกว้าง ๑,๔๙๐ มม. x ลึก ๔๐๖ มม. x สูง ๘๗๔ มม. | ๒๕,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | √ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๗๑ | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน ๒ ตัว รายละเอียด ดังนี้ ๑) เก้าอี้บุนวม ๒) มีพนักพิงหลัง ๓) ขาเอน ๕ แฉก ล้อเอนคู่สีดำ ๔) มีที่วางแขนทั้งสองข้าง ๕) โยกเอนหมุนปรับระดับ | ๗,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | √ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๗๒ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง | ๒๔,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | √ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๗๓ | จัดซื้อกล่องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองสำหรับ ติดตั้ง ภายในอาคารสำนักงาน | ๓๒,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | √ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๗๔ | จัดซื้อเครื่องดนตรี ได้แก่ พิณไฟฟ้า เบสพิณไฟฟ้า คีย์บอร์ดไฟฟ้า ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | √ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |

| ลำดับ ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๗๕ | จัดซื้อกระดานลื่นบาร์โหน ขนาดกว้าง ๕๐ x ยาว ๑๐๐ x สูง ๘๐ ซม. - โครงสร้างทั่วไปใช้เหล็กทอกลม - ดัดเหล็กตามแบบ - ใช้สีน้ำมันเคลือบเงารองพื้นกันสนิม ปลอดภัยต่อการใช้งาน | ๓๕,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๗๖ | จัดซื้อชุดปืนป่ายท่อลอด ขนาดกว้าง ๑๔๐ x ยาว ๑๕๐ x สูง ๑๕๐ ซม. - โครงบาร์เชือกใช้เหล็กกลมหนา - ใช้เชือกอย่างดีसानทั้ง ๒ ด้าน - ใช้สีน้ำมันเคลือบเงารองพื้นกันสนิม ปลอดภัยต่อการใช้งาน | ๓๗,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๗๗ | จัดซื้อท่อลอดอุโมงค์ ขนาดกว้าง ๑๕๐ x ยาว ๓๐๐ x สูง ๑๑๐ ซม. - โครงสร้างทั่วไปใช้เหล็กทอกลม - ดัดเหล็กตามแบบ - ใช้สีน้ำมันเคลือบเงารองพื้นกันสนิม ปลอดภัยต่อการใช้งาน | ๓๗,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๗๘ | จัดซื้อม้าหมุน ๖ ที่นั่ง ขนาดกว้าง ๑๐๐ x ยาว ๑๑๐ x สูง ๗๐ ซม. - โครงสร้างทั่วไปใช้เหล็กทอกลม - ดัดเหล็กตามแบบ - ใช้สีน้ำมันเคลือบเงารองพื้นกันสนิม ปลอดภัยต่อการใช้งาน | ๒๗,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๗๙ | จัดซื้อไม้กระดก ๔ ที่นั่ง ขนาดกว้าง ๑๘๐ x ยาว ๒๐๐ x สูง ๓๐ ซม. - โครงของคานใช้เหล็กหนา - มีคาน ๔ คาน นั่งได้ ๘ คน - ใช้สีน้ำมันเคลือบเงารองพื้นกันสนิม ปลอดภัยต่อการใช้งาน | ๑๙,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |

| ลำดับ ที่ | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘) | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ |
|--------------|---|----------|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | | | ยังไม่ ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | |
| ๘๐ | จัดซื้อไม้กระดก ๖ ที่นั่ง - โครงของคานใช้เหล็กหนา - มีคาน ๖ คาน นั่งได้ ๑๒ คน - ใช้สีน้ำมันเคลือบเงารองพื้นกันสนิม ปลอดภัยต่อการใช้งาน | ๒๑,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| ๘๑ | จัดซื้อโยกเยกเรือ ขนาดกว้าง ๘๐ x ยาว ๑๐๐ x สูง ๔๐ ซม. - โครงสร้างทั่วไปใช้เหล็กทอกลม - ตัดเหล็กตามแบบ - ใช้สีน้ำมันเคลือบเงารองพื้นกันสนิม ปลอดภัยต่อการใช้งาน | ๓๕,๕๐๐ | ม.ค. - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ยังไม่มี การเบิกจ่าย |
| | | รวม | ๑๐,๓๒๕,๑๒๐ | ๔๘ | ๒๖ | ๗ | |